

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DAS OBRAS DA ADUTORA							
ITEM	ATIVIDADE	PERÍODO				Total (R\$)	Total (%)
		Mês 1 (antes da emissão da OS)	Mês 2 (30 dias após emissão da OS)	Mês 3 (60 dias após emissão da OS)	Mês 4 (90 dias após emissão da OS)		
1	CANTEIRO DE OBRAS	PROVIDÊNCIAS: Compra Conexões/Materiais Documentação Integração Funcionários Instalação e Vistoria do Canteiro Obras	13.674,87	13.674,87	13.674,87	41.024,60	3,348%
			1,116%	1,116%	1,116%		
2	SERVIÇOS TÉCNICOS		3.640,47	3.640,47	3.640,47	10.921,40	0,891%
			0,297%	0,297%	0,297%		
3	SERVIÇOS PRELIMINARES		46.761,10	46.761,10	46.761,10	140.283,29	11,448%
			3,816%	3,816%	3,816%		
4	MOVIMENTO DE TERRA		47.279,87	47.279,87	23.639,94	118.199,68	9,646%
			3,858%	3,858%	1,929%		
5	ESCORAMENTO		135.156,36	135.156,36	67.578,18	337.890,91	27,575%
			11,030%	11,030%	5,515%		
6	ESGOTAMENTO		4.602,42	4.602,42		9.204,83	0,751%
			0,376%	0,376%			
7	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		52.692,50	52.692,50	26.346,25	131.731,24	10,750%
			4,300%	4,300%	2,150%		
8	ASSENTAMENTO		51.441,36	51.441,36	25.720,68	128.603,39	10,495%
			4,198%	4,198%	2,099%		
9	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO		66.443,19	66.443,19	66.443,19	199.329,58	16,267%
			5,422%	5,422%	5,422%		
10	SERVIÇOS ESPECIAIS		8.396,03	8.396,03	8.396,03	25.188,08	2,056%
			0,685%	0,685%	0,685%		
11	FORNECIMENTO DE MATERIAIS		32.275,12	32.275,12	16.137,56	80.687,81	6,585%
			2,634%	2,634%	1,317%		
12	MONTAGEM DE MATERIAIS			2.300,64		2.300,64	0,188%
				0,188%			
TOTAL (R\$)			462.363,28	464.663,92	298.338,26	1.225.365,45	100,000%
TOTAL (%)			37,733%	37,920%	24,347%		