




SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA

Autarquia Municipal (Lei nº 1657 de 30 de abril de 1969)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra:		Reforma da cobertura da sala da hidrometria									
Endereço:		Rua XV de novembro nº 2200, Alto, Piracicaba/SP									
Item	Etapas	Valor	%	Prazo em dias							
				5	10	15	20	25	30		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.074,45	3,40%	R\$ 4.074,45							
2	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 24.898,42	20,77%	R\$ 24.898,42							
3	TELHA	R\$ 60.079,73	50,12%			R\$ 60.079,73					
4	CALHAS E RUFOS	R\$ 19.411,05	16,19%				R\$ 12.940,70	R\$ 6.470,35			
5	CONDUTORES VERTICAIS	R\$ 2.762,58	2,30%					R\$ 2.762,58			
6	FORRO	R\$ 2.847,93	2,38%					R\$ 949,31	R\$ 1.898,62		
7	DESCARTE	R\$ 5.794,59	4,83%		R\$ 1.448,65	R\$ 1.448,65	R\$ 1.448,65	R\$ 1.448,65			
TOTAIS		R\$ 119.868,75	100,00%	R\$ 4.074,45	R\$ 26.347,07	R\$ 61.528,38	R\$ 14.389,35	R\$ 11.630,89	R\$ 1.898,62		
TOTAIS ACUMULADOS		R\$ 119.868,75	100,00%	R\$ 4.074,45	R\$ 30.421,52	R\$ 91.949,90	R\$ 106.339,24	R\$ 117.970,13	R\$ 119.868,75		

Piracicaba, 08 de abril de 2022


Manuela Mendes Souza
Engenheira civil