



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO - ETL

ITENS	ETAPAS	MESES								TOTAL
		1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	68.631,60	1.201,95	1.201,95	1.201,95	1.201,95	1.201,95	1.201,95	1.201,95	77.045,25
2	LINHAS DE CHEGADA E RECALQUE (ETL-01)	48.073,01		74.983,43	74.983,43		74.983,43	74.983,43		348.006,73
3	ADENSADOR GRAVIMÉTRICO (ETL-02)		210.847,67	139.263,04	139.263,04	139.263,04	139.263,04			767.899,83
4	LEITO DE SECAGEM (ETL-03)		59.622,50	234.553,14	234.553,14	234.553,14	234.553,14			997.835,06
5	CAMADA FILTRANTE					310.477,74	310.477,74	310.477,76		931.433,24
6	CAIXAS DE PASSAGEM (ETL-04)			13.735,11	80.431,07	80.431,07				174.597,26
7	ESTAÇÃO ELEVARÓRIA (EE-04)				95.136,24	59.648,53	108.104,34	108.104,34		370.993,45
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						104.063,28	104.063,28	104.063,28	312.189,84
	TOTAL	116.704,61	271.672,12	463.736,67	625.568,87	825.575,47	972.646,92	598.830,76	105.265,23	3.980.000,65
	TOTAL ACUMULADO	116.704,61	388.376,73	852.113,40	1.477.682,27	2.303.257,74	3.275.904,66	3.874.735,42	3.980.000,65	

Piracicaba, 11 de janeiro de 2019.

Engº Francisco Roberto Cancelieri
Dpto. Constr. Civil, Oficina e Transportes